

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงาน กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี การทำเรื่องแห่งประเทศไทย กระทรวง คมนาคม

ลำดับ ที่	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (โครงการ)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			งบประมาณ			ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ปัญหา/ ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ
			ตามแผน (โครงการ)	ไม่เป็นไป ตามแผน (โครงการ)	ความสำเร็จ ตามแผน (ร้อยละ)	ตามแผนปี 2568 (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ความสำเร็จ ตามแผน (ร้อยละ)		
1	ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	39	15	24	38.46	487,869,000.00	223,814,163.00	45.88	1. จากการโพสร่าง TOR มีผู้วิจารณ์และ ใช้ระยะเวลาในการปรับแก้ร่าง TOR	การทำเรื่องฯ มีคณะกรรมการติดตาม ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กทท. เพื่อติดตามและเร่งรัดผลักดัน โครงการให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตาม แผน
2	วิธีคัดเลือก	14	6	8	42.86	159,890,000.00	113,158,271.00	70.77	2. ใช้ระยะเวลาในการจัดทำร่าง TOR เนื่องจากบางโครงการไม่ได้มีการจัดซื้อจัด จ้างมานาน หน่วยงานจึงต้องใช้เวลาใน	
3	วิธีเฉพาะเจาะจง	1	1	-	100.00	500,000.00	425,000.00	85.00	การศึกษาค้นคว้าและระยะเวลาในการร่าง TOR ที่นานเนื่องจากการสืบราคจาก	
4	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	บริษัทผู้ขาย 3. มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา, ไม่มีผู้ ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือ มีผู้เสนอราคาเข้ามาเพียงรายเดียว	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิไลลักษณ์ พักอ่อน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ