

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนวิสาหกิจ การทำเรือฯ ปีงบประมาณ 2565-2569

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

## คำนำ

การทำเรือแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญในฐานะประตูแห่งการเชื่อมต่อการดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านเรือและสินค้า ขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือ ควบคุมการขนถ่ายและบรรทุกสินค้า ยกขน เคลื่อนย้าย เก็บรักษา และส่งมอบสินค้า ให้แก่เจ้าของสินค้า สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ของประเทศ พร้อมทั้งการยกระดับการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลก ด้วยการพัฒนาบริหาร จัดการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานระดับโลก

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนวิสาหกิจการทำเรือ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) เพื่อการติดตามผลการดำเนินงาน โดยได้นำมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนวิสาหกิจการทำเรือฯ ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้มีความเหมาะสม ครบคลุม และครบถ้วน มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ร่างแผนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาต่างๆ ของประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนวิสาหกิจ การท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2565-2569

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

| ลำดับ                                                      | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                    | การดำเนินงานตาม<br>แผนงาน    |                           | งบประมาณ<br>ปี 2565<br>(ล้านบาท)<br><งบประมาณ<br>ทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ                |                          | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                   | เป้าหมาย*<br>ไตรมาส 4<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) |                                                               | แผนการ<br>เบิกจ่าย<br>ประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือ |                                                                                                                                                                   |                              |                           |                                                               |                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                                         | โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Container Terminal)                                                                        | 100                          | 60                        | 55.840<br>(131.680)                                           | -                                  | -                        | - สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง คค.พิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.                                                         | โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่าเรือกรุงเทพและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport & Distribution Center)                              | 100                          | 60                        | 36.000<br>(85.000)                                            | -                                  | -                        | - คณะกรรมการ กทท. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อออกแบบรายละเอียดฯ เป็นเงิน 66.00 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) เป็นเงิน 25.00 ล้านบาท<br>- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ                                                                                                                                                                          |
| 3.                                                         | โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อานนท์ (S1)                                                                                         | 100                          | 37                        | 13.050<br>(2,777.050)                                         | 13.050                             | 3.735                    | - กทท. ได้ดำเนินการจ้างผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อานนท์ (S1) โดยได้ออกแบบรายละเอียดเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก กทท.<br>- กทท. พิจารณาสัดส่วนการลงทุนโครงการฯ โดยจะหารือร่วมกับ กทท.<br>- ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะทำงานศึกษามาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ S1 และโครงการ Smart Community ตามคำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการกิจการศาลาฯ |
| 4.                                                         | แผนการดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security : ISPS Code) ของท่าเรือกรุงเทพ | 100                          | 100                       | 0.900<br>(4.500)                                              | 0.450                              | 0.138                    | - กทท. ได้ดำเนินการกำหนดการฝึกปฏิบัติ (Drill) ครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ครั้งที่ 2 เดือน มีนาคม 2565 ครั้งที่ 3 เดือน มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 4 เดือน สิงหาคม 2565<br>- มีการจัดการฝึกอบรม (Training) ในรูปแบบออนไลน์ ในเดือน เมษายน 2565<br>- มีการตรวจติดตามภายในในเดือนกรกฎาคม 2565<br>- มีการฝึกซ้อมแผน (Exercise) ในเดือนสิงหาคม 2565<br>- กทท. ได้จะรับการตรวจจากกรมเจ้าท่าในเดือนตุลาคม 2565                                            |

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                             | การดำเนินงานตามแผนงาน  |                    | งบประมาณปี 2565 (ล้านบาท) <งบประมาณทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ        |                      | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                            | เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%) | ผลการดำเนินงาน (%) |                                                 | แผนการเบิกจ่ายประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.    | แผนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System : PSHEMS) ของท่าเรือกรุงเทพ                                             | 100                    | 100                | 0.500 (2.500)                                   | 0.235                      | 0.105                | - ผู้บริหารเห็นชอบผลการดำเนินงานของระบบ PSHEMS<br>- ทกท. ผ่านการตรวจติดตาม PSHEMS Level 2 - Surveillance Audit และสามารถรักษาใบรับรองระบบ PSHEMS ระดับที่ 2 ระบบ PSHEMS ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ PSHEMS ระดับที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.    | โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง                                                                                                                                        | 100                    | 100                |                                                 | 136.243                    | 89.092               | ดำเนินการจัดหาระบบไฟฟ้าพร้อมปลั๊กตู้เย็นเพิ่มเติมจำนวน 18 ปลั๊ก ภายในบริเวณท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) (เพิ่มเติม)<br>- กทท. ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดแล้วเสร็จ 19 พฤษภาคม 2565<br>- บริษัทฯ ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.    | แผนการดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security : ISPS Code) ของท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง | 100                    | 20                 | 0.300 (1.500)                                   | -                          | -                    | ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือประจำปีก่อนประสานกรมเจ้าท่า เพื่อดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนประจำปี ต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.    | แผนบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา                                                                                                      | 100                    | 61                 | 21.914 (58.648)                                 | 21.914                     | -                    | การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของท่าเทียบเรือ B1 B2 B3 B4 B5 และ A5 (ตาม ม. 22 และ ม. 28)<br>- จัดจ้าง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CIFG Consortium (บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด บริษัท อินฟินิตี้ แพลน เมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเฮส จำกัด)<br>- ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อรับทราบผลการศึกษา และเห็นชอบรูปแบบการร่วมลงทุนในการบริหารและประกอบการแผนพัฒนา ทลธ. ของท่าเทียบเรือชุด B และท่าเทียบเรือ A5 คาดว่าจะพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายน 2565<br>การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของท่าเทียบเรือ B1 และ B2 (ตามประกาศ โครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท)<br>กทท. มีหนังสือเรียนปลัดกระทรวงคมนาคม ขอถอนเรื่องดำเนินการตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ท่าเทียบเรือ A2 B1 และ B2 ทลธ. เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ |

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ                                               | การดำเนินงานตามแผนงาน  |                    | งบประมาณปี 2565 (ล้านบาท) <งบประมาณทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ        |                      | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                              | เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%) | ผลการดำเนินงาน (%) |                                                 | แผนการเบิกจ่ายประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                              |                        |                    |                                                 |                            |                      | <p>และเอกชน พ.ศ. 2562 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเสนอ คค. พิจารณาใหม่อีกครั้ง</p> <p><b>การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของท่าเทียบเรือ A2 (ตาม ม. 49 และ ม. 22)</b></p> <p>กทท. มีหนังสือเรียนปลัดกระทรวงคมนาคม ขอถอนเรื่องการดำเนินการตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ท่าเทียบเรือ A2 B1 และ B2 ทลช. เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเสนอ คค. พิจารณาใหม่อีกครั้ง</p> <p><b>การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการอุโมงค์บริเวณแหลมฉบัง</b></p> <p>-เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา โดยได้เชิญบริษัทจำนวน 3 ราย ปรากฏว่ามีผู้มายื่นข้อเสนอ 1 ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในวงเงิน 5.787 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน</p> <p>-อยู่ระหว่างขออนุมัติส่งจ้างที่ปรึกษา คาดว่าจะอนุมัติและลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน กันยายน 2565</p> |
| 9.    | โครงการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือท่าเรือแหลมฉบัง | 100                    | 100                | 540.942<br>(601.047)                            | 52.588                     | 298.782              | <p><b>ก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway)</b></p> <p>- จัดจ้าง บริษัท เวิร์ด เวิร์คคิง มารีน จำกัด ในวงเงิน 289.100 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 300 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน 1 มีนาคม 2565 กำหนดแล้วเสร็จ 25 ธันวาคม 2565 ขณะนี้ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ</p> <p><b>งานจ้างก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำบริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 (Basin 1) แอ่งจอดเรือที่ 2 (Basin 2)</b></p> <p>- จัดจ้าง บริษัท เอ็มเอส 101 จำกัด ในวงเงิน 309.600 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 360 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน 1 มีนาคม 2565 กำหนดแล้วเสร็จ 1 มีนาคม 2566 ขณะนี้ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ                                          | การดำเนินงานตาม<br>แผนงาน    |                           | งบประมาณ<br>ปี 2565<br>(ล้านบาท)<br><งบประมาณ<br>ทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ                |                          | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         | เป้าหมาย*<br>ไตรมาส 4<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) |                                                               | แผนการ<br>เบิกจ่าย<br>ประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.   | โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3                   | 100                          | 15.64                     | 5,882.884<br>(31,964.253)                                     | 1,218.987                          | 826.102                  | <p>งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดจ้างกิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเลในราคา 21,320.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 1,460 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กทท. ให้เริ่มงาน ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563</li> <li>- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ</li> </ul> <p>งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 กทท. มีหนังสือถึง คค. เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการฯ และราคากลาง เสนอ คค. เพื่อพิจารณา และ คค. มีหนังสือตอบกลับเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565</li> <li>- เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 กทท. มีหนังสือถึง คค. เพื่อทราบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) อยู่ระหว่าง คค. พิจารณา</li> </ul>                                                                                                               |
| 11.   | โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง | 100                          | 50                        | 276.484<br>(863.534)                                          | 159.163                            | 8.907                    | <p>ปรับปรุงพื้นลานจอดรถบรรทุก 70 ไร่ พร้อมสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง (ระยะที่ 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อทร. อนุมัติสั่งจ้าง กิจการร่วมค้า โชคดีตังหลี ในวงเงิน 77.880 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</li> <li>- เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ</li> <li>- เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กทท. มีหนังสือเรียน รวค. เพื่อขอรายงานผลผู้ชนะการเสนอราคาฯ และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คค. มีหนังสือแจ้ง กทท. ได้นำรายงานผลผู้ชนะเรียน รวค. ทราบแล้ว</li> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน กันยายน 2565</li> </ul> <p>ปรับปรุงถนนหน้าท่าผู้ประกอบการฝั่ง C ท่าเรือแหลมฉบัง จากถนนแอสฟัลต์ติกส์เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 อทร. อนุมัติสั่งจ้าง กิจการร่วมค้า โชคดีตังหลี ในวงเงิน 95.300 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 กำหนดแล้วเสร็จ 5 มิถุนายน 2566</li> <li>- เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ</li> </ul> |

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ                                               | การดำเนินงานตาม<br>แผนงาน    |                           | งบประมาณ<br>ปี 2565<br>(ล้านบาท)<br><งบประมาณ<br>ทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ                |                          | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                              | เป้าหมาย*<br>ไตรมาส 4<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) |                                                               | แผนการ<br>เบิกจ่าย<br>ประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                              |                              |                           |                                                               |                                    |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กทท. มีหนังสือเรียน รวค. เพื่อขอรายงานผล ผู้ชนะการเสนอราคาฯ และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 คค. มีหนังสือแจ้ง กทท. ได้นำรายงานผลผู้ชนะเรียน รวค. ทราบแล้ว</li> <li>- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ</li> <li><b>จ้างเหมาเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินพร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้า จากสถานีไฟฟ้าย่อย 4 ไปยังสถานีไฟฟ้า 115 เควี (ทดแทน)</b></li> <li>- เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 กทท. อนุมัติสั่งจ้าง บริษัท โปรเทคชั่น สมาร์ท กริด จำกัด ในวงเงิน 98.187 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลา ดำเนินการ 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</li> <li>- เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ปรากฏว่ามีการยื่น อุทธรณ์จำนวน 2 ราย</li> <li>- เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กทท. มีหนังสือเรียนคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง เพื่อชี้แจงการอุทธรณ์ผลการจ้าง เหมาเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.   | โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ<br>ท่าเรือแหลมฉบัง | 100                          | 70                        | 774.185<br>(3,959.442)                                        | 64.050                             | 187.908                  | <p><b>สรรหาผู้รับจ้างงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าภายใน<br/>โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และท่าเทียบเรือ และจ้าง<br/>เหมาบริหารจัดการตู้สินค้า รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายในโครงการ<br/>พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการ กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติจ้างบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อหน่วย 333 บาท ต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ ระยะเวลาการ จ้าง 5 ปี ในวงเงินงบประมาณทำการที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 897.544 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นับตั้งแต่วันที่ กทท. แจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาน</li> <li>- เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวตราค่าจ้าง เหมาเอกชนฯ</li> <li>- เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 กทท. มีหนังสือถึงผู้รับจ้างแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน ได้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 โดยมีระยะเวลาจ้าง 5 – อยู่ระหว่างเสนอขอ ความเห็นชอบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ</li> <li><b>ซ่อมทำรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดล้อยาง (RTG) ที่ชำรุด จำนวน 3 คัน</b></li> <li>- จัดจ้าง บริษัท ไมโครเทคโนโลยีเอสอาร์แอล จำกัด ในวงเงิน 56.239 ล้าน บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน นับถัดจากวันลง</li> </ul> |

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                  | การดำเนินงานตาม<br>แผนงาน    |                           | งบประมาณ<br>ปี 2565<br>(ล้านบาท)<br><งบประมาณ<br>ทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ                |                          | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                 | เป้าหมาย*<br>ไตรมาส 4<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) |                                                               | แผนการ<br>เบิกจ่าย<br>ประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                 |                              |                           |                                                               |                                    |                          | <p>นามในสัญญาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 13 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างซ่อมทำรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดล้อรางให้สามารถใช้งานได้เรียบร้อยตามสัญญา</p> <p><b>จัดซื้อเครื่องมือยกขนหลักของโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ทลธ. ในระยะที่ 2 (งานจ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (RMG : FULLY ELECTRIC) จำนวน 2 คัน และจ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดล้อราง (RTG) จำนวน 4 คัน)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 อพร. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอฯ</li> <li>- ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน</li> </ul> <p><b>กทท. ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำแผนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งตู้สินค้าในท่าเรือแหลมฉบัง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยให้คณะทำงาน Talent เข้าร่วมทำการศึกษาด้วย</li> </ul> |
| 13.   | แผนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System : PSHEMS) ของท่าเรือแหลมฉบัง | 100                          | 100                       | 0.500<br>(2.500)                                              | 0.500                              | 0.097                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PEMSEA ยืนยันการตรวจติดตาม เพื่อต่ออายุใบรับรอง PSHEMS Recognition Stage 2 ในวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565 และคาดว่าจะได้รับการต่ออายุใบรับรองวันที่ 30 กันยายน 2565</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.   | โครงการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) ภายในอาณาบริเวณ กทท.                                                                                        | 100                          | 100                       | 95.100<br>(476.000)                                           | 96.650                             | 64.860                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผน. ได้ประชุมและรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนการขุดลอกตามแผนครั้งที่ 1/65 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ขุดลอกตามแผนจนถึง ธันวาคม 2564</li> <li>- ผน. ได้ประชุมและรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนการขุดลอกตามแผนครั้งที่ 2/65 ประชุม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ขุดลอกตามแผนจนถึง มีนาคม 2565</li> <li>- ผน. ได้ประชุมและรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนการขุดลอกตามแผนครั้งที่ 3/65 ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ขุดลอกตามแผนจนถึง มิถุนายน 2565</li> <li>- ผน. ได้ประชุมและรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนการขุดลอกตามแผนครั้งที่ 4/65 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ขุดลอกตามแผนจนถึง กันยายน 2565</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ                                                    | การดำเนินงานตามแผนงาน  |                    | งบประมาณปี 2565 (ล้านบาท) <งบประมาณทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ        |                      | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                   | เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%) | ผลการดำเนินงาน (%) |                                                 | แผนการเบิกจ่ายประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15.   | โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง | 100                    | 42                 | -<br>(2,149.998)                                | -                          | -                    | <p>งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ (Detail Design) และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนอง</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่าง บริษัทที่ปรึกษา ปรับแก้ไขเล่มรายงานตามงวดงานต่างๆ โดยมีกำหนดส่งภายในกันยายน 2565</p> <p><u>โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ Mobile Harbour Crane ขนาดยกไม่น้อยกว่า 35 ตัน</u></p> <p>- ทรณ. จัดทำบันทึกเสนอ อทร. เพื่อขอความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ Mobile Harbour Crane ขนาดยกไม่น้อยกว่า 35 ตัน ณ ท่าเทียบเรือระนอง (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565</p> <p>- ตามคำสั่ง กทท. ที่ 84/2565 เรื่อง ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางธุรกิจ และเหตุผลทางวิศวกรรมในการดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือทุ่นแรงของสำนักท่าเรือภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้คณะทำงานฯ มีอำนาจและหน้าที่ ศึกษาข้อมูล แนวทางการดำเนินการ งบประมาณและผลกระทบด้านต่างๆ ในการดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ Mobile Harbour Crane ขนาดยกไม่น้อยกว่า 35 ตัน ณ ท่าเทียบเรือระนอง เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริง หรือขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น และรายงานผลการดำเนินการเสนอ อทร. เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป</p> <p>- คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ Mobile Harbour Crane ขนาดยกไม่น้อยกว่า 35 ตัน ณ ท่าเทียบเรือระนอง พร้อมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง โดยการประชุมครั้งสุดท้ายมีขึ้นวันที่ 21 กันยายน 2565</p> |
| 16.   | แผนดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้สินค้าประเภทถ่ายลำ     | 100                    | 80                 | -                                               | -                          | -                    | <p>- เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 กทท. ลงนามในสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระของ กทท. ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p> <p>- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ลำดับ                                                                                                                                                   | แผนงาน/โครงการ                                            | การดำเนินงานตาม<br>แผนงาน    |                           | งบประมาณ<br>ปี 2565<br>(ล้านบาท)<br><งบประมาณ<br>ทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ                |                          | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                           | เป้าหมาย*<br>ไตรมาส 4<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) |                                                               | แผนการ<br>เบิกจ่าย<br>ประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนารัฐกิจและสินทรัพย์ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพทางการตลาดเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่สร้างคุณค่าแก่ผู้ใช้บริการและเติบโตได้อย่างยั่งยืน |                                                           |                              |                           |                                                               |                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17.                                                                                                                                                     | แผนบริหารลูกค้ารายสำคัญของ กทท. (PAT Key Account)         | 100                          | 100                       | 2.000<br>(3.000)                                              | 1.000                              | -                        | สรุปผลดำเนินงานตามแผนบริหารลูกค้ารายสำคัญของ กทท. ประจำปี 2565 ต่อผู้บริหารตาม สายงานในเดือนกันยายน 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18.                                                                                                                                                     | แผนส่งเสริมการให้บริการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO)       | 100                          | 100                       | 0.700<br>(3.500)                                              | 0.700                              | -                        | - จัดทำ Infographics ประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอนการวางบิล/ชำระเงิน สำหรับผู้ใช้บริการ ทลท. ทั้งนี้ ทลท. อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูลก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br>- ติดตามผลและจัดทำรายงานผลต่อผู้บริหารตามสายงานเป็นรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19.                                                                                                                                                     | การส่งเสริมการให้บริการทำเทียบเรือชายฝั่ง กทท.            | 100                          | 95                        | -                                                             | -                                  | -                        | 1.ศึกษาต้นทุนการขนส่งสินค้าทางเรือชายฝั่ง เพื่อกำหนดอัตราค่าภาระ<br>2.ประชุมหารือกับหน่วยงาน ททท./ทลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาหรือ แนวทางส่งเสริมการให้บริการทำเทียบเรือชายฝั่ง กทท. (ททท.+ทลท) เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้า<br>3. ดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดในลักษณะการเจรจาธุรกิจ/ ประชุมหารือ/ Business Matching/ Focus Group กับคู่ความร่วมมือหรือพันธมิตรอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ<br>4.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social Media /Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20.                                                                                                                                                     | โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. | -                            | -                         | 7.000<br>(35.000)                                             | 7.000                              | -                        | - อทร. พิจารณาเห็นควรให้ยกเลิก และให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2565 หรือเป็นไปตามตัวชี้วัดตามที่ กทท. กำหนดต่อไป<br>- อทร. ให้ ฝพต. นำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร มีมติมอบหมายให้ รอง อทร.(บธ) เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา แนวทางการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้พิจารณาปรับปรุงแบบ และวิธีการ ในการดำเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับกรอบเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุด<br>- ฝพต. พิจารณาดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด กทท. ปีงบประมาณ 2566 – 2569 (ฉบับทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาด กทท. ปีงบประมาณ 2566 ในวงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท ระยะเวลา 60 วัน ทดแทน การจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจ<br>- อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการ |

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                           | การดำเนินงานตาม<br>แผนงาน    |                           | งบประมาณ<br>ปี 2565<br>(ล้านบาท)<br><งบประมาณ<br>ทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ                |                          | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                          | เป้าหมาย*<br>ไตรมาส 4<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) |                                                               | แผนการ<br>เบิกจ่าย<br>ประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21.   | โครงการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการให้บริการ<br>ลูกค้า กทท.                                                                                                               | 100                          | 100                       | -                                                             | -                                  | -                        | <p>ฝพต. รวบรวมผลการดำเนินงานการปรับปรุงผลการดำเนินงานตาม<br/>แผนปฏิบัติการฯ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 จากหน่วยงาน กทท.<br/>ที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 4 แผนงาน เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหารและ<br/>คณะกรรมการ กทท. เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย</p> <p>6.1 โครงการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการต่างๆ เพื่อนำเสนอลูกค้า<br/>กทท.</p> <p>6.2 แผนการส่งเสริมการสื่อสารผ่านทาง Line Official Account</p> <p>6.3 โครงการสร้างห้องน้ำบริเวณพื้นที่ระหว่างอาคาร B และ C ทดแทน</p> <p>6.4 โครงการสื่อสารข้อมูลนโยบายแผนและความคืบหน้าการดำเนินงาน<br/>ของ ทลณ.</p>                                                                                                                                                                                    |
| 22.   | การพัฒนาพื้นที่ 17 ไร่ตามแผนแม่บท (Master Plan)<br>การพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพ ของ กทท.<br>(ระหว่างรอการแก้ไข พ.ร.บ. การท่าเรือฯ เพื่อจัดตั้ง<br>บริษัทในเครือฯ) | 100                          | 40                        | 10.000<br>(10.000)                                            | -                                  | -                        | <p>- อทร. สั่งการ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ท้ายบันทึกฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ<br/>การตลาด ที่ ฝพต.อ. 231/2565 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ กทท.<br/>ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อนำพื้นที่ที่มีศักยภาพมาเปิดประมูลให้เอกชน<br/>มาเช่าใช้ประโยชน์ (พื้นที่ 17 ไร่ บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการ กทท. และ<br/>พื้นที่ 15 ไร่ บริเวณโกดังสเตเดียม กทท.) ให้ ฝพต. พิจารณาทบทวนนำ<br/>พื้นที่ที่มีศักยภาพขนาด 800 ตารางวา เข้าประมูลก่อน เพื่อใช้เป็นต้นแบบ<br/>ของการประมูลพื้นที่ 15 ไร่ และ 17 ไร่ ต่อไป และให้นำไปหารือในคณะ<br/>กรรมการบริหารทรัพย์สินต่อไป</p> <p>- ฝพต. ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน<br/>ครั้งที่ 3/2565 (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เพื่อทราบ</p>                                 |
| 23.   | การพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท. บริเวณพื้นที่<br>จังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                                                 | 100                          | 100                       | 25.000<br>(12,095.970)                                        | -                                  | -                        | <p>- คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 4<br/>เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบในหลักการให้จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา<br/>ท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ โดย<br/>ให้ ฝพต. นำข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารในประเด็นต่าง ๆ เช่น การ<br/>ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ค่าตอบแทนของบุคลากร รายละเอียดการ<br/>ดำเนินการ ความรับผิดชอบของที่ปรึกษากับการดำเนินการ และอื่น ๆ ไป<br/>พิจารณาประกอบการดำเนินการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง<br/>รายการงบประมาณของ กทท. เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการฝ่าย<br/>บริหาร กทท. เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองรายการงบประมาณของ กทท. ในคราวประชุม<br/>ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบงบทำการ</p> |

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | การดำเนินงานตาม<br>แผนงาน    |                           | งบประมาณ<br>ปี 2565<br>(ล้านบาท)<br><งบประมาณ<br>ทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ                |                          | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                | เป้าหมาย*<br>ไตรมาส 4<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) |                                                               | แผนการ<br>เบิกจ่าย<br>ประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                |                              |                           |                                                               |                                    |                          | <p>(ค่าใช้จ่าย) ของ ฝพต. โดยให้โอนเงินจากเงินสำรองเพื่อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ ทกท. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปยังค่าศึกษาวิจัยและพัฒนาธุรกิจของ ฝพต. วงเงิน 17,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>- คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ทกท. ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบ ดังนี้</p> <p>1. กรอบข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ที่ ฝพต. ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตของฝ่ายบริหารแล้ว ได้แก่ การเพิ่มขอบเขตการดำเนินงาน การปรับลดบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุนที่มีเนื้องานซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียง</p> <p>2 งบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ ในวงเงินงบประมาณ 17,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองรายการงบประมาณของ ทกท. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ ให้นำข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารในประเด็นต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการดำเนินการ รูปแบบ วิธีการศึกษาข้อมูลการพัฒนาท่าเรือบก ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครราชสีมาในคราวเดียวกัน ประโยชน์ที่ ทกท. จะได้รับ และอื่น ๆ</p> <p>- เมื่อวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2565 ฝพต. เดินทางไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท่าเรือบก รวมทั้งสำรวจพื้นที่ในการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>- เมื่อวันที่ วันที่ 17, 18, 23 สิงหาคม 2565 วันที่ 1 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการร่างข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาขอบเขตการศึกษาและรายละเอียดต่าง ๆ ใน TOR ให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>- เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คณะกรรมการร่างข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ ประชุมพิจารณาร่าง TOR แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อ อทร.</p> |

| ลำดับ                                                                                 | แผนงาน/โครงการ                                                                             | การดำเนินงานตามแผนงาน     |                    | งบประมาณปี 2565<br>(ล้านบาท)<br><งบประมาณทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ        |                      | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                            | เป้าหมาย*<br>ไตรมาส 4 (%) | ผลการดำเนินงาน (%) |                                                       | แผนการเบิกจ่ายประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                       |                                                                                            |                           |                    |                                                       |                            |                      | 2. การจัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เสนอต่อ อทร. เพื่อพิจารณาต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน</b> |                                                                                            |                           |                    |                                                       |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24.                                                                                   | โครงการพัฒนาการบริหารการเงินด้านการพยากรณ์ทางการเงินล่วงหน้า เพื่อรองรับแผนการลงทุนในอนาคต | 100                       | 100                | -                                                     | -                          | -                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำโปรแกรมพยากรณ์ทางการเงินมาใช้งาน โดยใช้จัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. และคณะกรรมการ กทท. ทุกเดือน</li> <li>- ได้ดำเนินการจัดคู่มือปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- กทท. ถ่ายทอดวิธีการใช้ โปรแกรมการพยากรณ์ทางการเงินด้วย Excel ให้พนักงานในแผนกประมวลผลบัญชีที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25.                                                                                   | โครงการพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการบริหาร                                                        | 100                       | 80                 | -                                                     | -                          | -                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การระบุนายได้ และค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพ ได้พิจารณารับทราบและยืนยันตาม รายงานการระบุนายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่าย ตามรายหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- จัดทำรายงานการระบุนายได้-ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบทานความถูกต้อง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26.                                                                                   | โครงการศึกษาออกแบบระบบงานการพัฒนาบูรณาการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ       | 100                       | 75                 | 1.500<br>(10.000)                                     | 1.000                      | -                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายการเงินและบัญชีได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อมาดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบงานการพัฒนาบูรณาการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- จัดทำขอบเขตการดำเนินงานโดยละเอียด (TOR) แล้วเสร็จ โดยจะมีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง โดยครั้งนี้อยู่ในเชิงสุขภาพฯ เข้ามารับฟังด้วย และได้รับความเห็นชอบผู้อำนวยการ กทท.เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</li> </ul> |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสมรรถนะองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม</b>            |                                                                                            |                           |                    |                                                       |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27.                                                                                   | โครงการพัฒนาระบบประตูอัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ                                            | 100                       | 100                | 220.900<br>(280.000)                                  | 29.000                     | 24.600               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กทท. ได้ลงนามอนุมัติจัดจ้าง บริษัท ฟาติมา อาร์. บี. ดี. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ในวงเงิน 263.220 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 630 วัน</li> <li>- เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 กทท. ส่งรายงานผู้ชนะเสนอ คค. เพื่อทราบ</li> <li>- กทท. ได้รับหนังสือตอบกลับจากกระทรวง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565เรียบร้อยแล้ว</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ                                     | การดำเนินงานตาม<br>แผนงาน    |                           | งบประมาณ<br>ปี 2565<br>(ล้านบาท)<br><งบประมาณ<br>ทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ                |                          | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                    | เป้าหมาย*<br>ไตรมาส 4<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) |                                                               | แผนการ<br>เบิกจ่าย<br>ประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                    |                              |                           |                                                               |                                    |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กทท. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท ฟาติมา อาร์. บี. ดี. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทฯ ได้จัดส่งแผนการดำเนินงานโครงการ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- บริษัทจัดส่งเอกสาร Conceptual Design กรรมการตรวจรับ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565</li> <li>- เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบประตูดัดโมติของท่าเรือกรุงเทพ กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาพัฒนาระบบประตูดัดโมติของท่าเรือกรุงเทพ พิจารณาเห็นชอบ (Conceptual Design)</li> <li>- เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น Conceptual Design จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>- บริษัทส่งรายงานออกแบบรายละเอียด (Detail Design) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ (Detail Design)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28.   | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด<br>ระยะที่ 1 | 100                          | 100                       | 6.000<br>(6.000)                                              | 1.121                              | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กทท. ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการฯ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 – 1 ธันวาคม 2564 มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 2 ราย</li> <li>- กทท. ให้บริษัทมานำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564</li> <li>- กทท. ได้ลงนามอนุมัติจ้าง บริษัท เพิร์สซิโซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ในวงเงิน 5,842,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน และ กทท. ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565</li> <li>- เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 กทท. ส่งรายงานผู้ชนะเสนอ คค. เพื่อทราบ</li> <li>- กทท. ได้รับหนังสือตอบกลับจาก คค. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565</li> <li>- เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนการดำเนินงานโครงการให้ กทท. เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ได้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบสารสนเทศสำหรับการตลาดระยะที่ 1 กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาดระยะที่ 1 เพื่อพิจารณาให้เห็นชอบ (Conceptual Design)</li> <li>- บริษัทการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด ระยะที่ 1 และอยู่ระหว่างเตรียมส่งรายงานออกแบบรายละเอียด (Detail Design)</li> </ul> |

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ                                                                                                            | การดำเนินงานตามแผนงาน  |                    | งบประมาณปี 2565 (ล้านบาท) <งบประมาณทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ        |                      | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                           | เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%) | ผลการดำเนินงาน (%) |                                                 | แผนการเบิกจ่ายประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29.   | โครงการพัฒนาระบบ CRM (Customer Relationship Management) และ Contact Center ของ กทท.                                       | 100                    | 100                | -<br>(19.000)                                   | -                          | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30.   | โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System                                               | 100                    | 100                | 244.310<br>(444.200)                            | 44.220                     | 77.953               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กทท. ได้ประกาศประกวดราคาล้างเหมากองเรือระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2564 กำหนดยื่นข้อเสนอและราคา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาจำนวน 2 ราย</li> <li>- กทท. ให้บริษัทมานำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564</li> <li>- เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความเห็นชอบสั่งซื้อจ้าง</li> <li>- เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 กทท. อนุมัติจัดจ้างกิจการร่วม FB Consortium (บริษัท พิกโก้ แอสโซซิเอต จำกัด และ บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด มหาชน) ในวงเงิน 438,999,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 1,095 วัน และบริษัทได้ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565</li> <li>- เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 กทท. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา</li> <li>- เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 กทท. ส่งรายงานผู้ชนะเสนอ คค. เพื่อทราบ</li> <li>- กทท. ได้รับหนังสือตอบกลับจาก คค. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565</li> <li>- เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนการดำเนินงานโครงการให้ กทท. เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และทบทวน รายงาน ผลการศึกษา การออกแบบระบบฉบับร่าง (Conceptual Design)</li> </ul> |
| 31.   | การพัฒนาระบบ e-Payment มาใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่าและค่าภาระตู้สินค้าขาออก ณ ประตูตรวจสอบสินค้าเขื่อนตะวันออก | 100                    | 100                | -                                               | -                          | -                    | - กทท. ได้พัฒนาโปรแกรมการรับเงิน โดยเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินในรูปแบบ Cross bill payment เรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32.   | โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application ของ กทท. เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า                                                | 100                    | 100                | -                                               | -                          | -                    | - กทท. ได้พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน ให้สามารถชำระเงินค่าเช่าออนไลน์ผ่านระบบ Mobile Application เรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33.   | แผนเสริมสร้างโครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานด้านนวัตกรรม                                                                    | 100                    | 100                | 3.679<br>(46.667)                               | 1.956                      | 1.037                | <p><b>โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นระบบ</b></p> <p>กทท. ดำเนินการทบทวนภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติสำหรับ กทท. บรรจุในคู่มือการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมของ กทท. โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กทท.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ลำดับ                                                                         | แผนงาน/โครงการ                                                   | การดำเนินงานตามแผนงาน  |                    | งบประมาณปี 2565 (ล้านบาท) <งบประมาณทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ        |                      | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                  | เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%) | ผลการดำเนินงาน (%) |                                                 | แผนการเบิกจ่ายประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               |                                                                  |                        |                    |                                                 |                            |                      | <p>ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 มีมติให้ความเห็นชอบฯ และ คณะกรรมการ กทท. มีมติรับทราบฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการนวัตกรรม (ระยะที่ 1)</b></p> <p>ผก. ได้รายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในวาระติดตามความคืบหน้าแผนปิด Gap Enablers ด้านนวัตกรรม แก่คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เพื่อรับทราบฯ และนำไปเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับ กทท. จัดทำระบบนวัตกรรมองค์กรต่อไปในปีงบประมาณ 2566</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะองค์กรด้วยกระบวนการบุคคลที่มีประสิทธิภาพ</b> |                                                                  |                        |                    |                                                 |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34.                                                                           | การนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงาน | 100                    | 100                | 35.518<br>(50.718)                              | 35.318                     | 34.791               | <p><b>พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (Software)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้จัดทำระบบ ดำเนินการฝึกอบรมผู้ใช้และจัดทำคู่มือ วัสดุทัศนการใช้งาน เรียบร้อยแล้ว และได้ทำการทดสอบระบบการทำงานแบบคู่ขนาน Parallel กับระบบ SAP แล้วจำนวน 2 เดือน</li> <li>- ได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) ของ กทท. ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผทส. เพื่อนัดหมายวัน การทำ Data Cut-Off Go-Live เตรียมวางแผนงานการ Go-Live (นำระบบออกใช้งานจริง) และได้แผนงานการ Go-Live (นำระบบออกใช้งานจริง) ก่อนการใช้งานจริง พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)</li> </ul> <p><b>กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล</b></p> <p>ในคราวประชุมคณะกรรมการ กทท. ครั้งที่ 9/2565 มีมติให้ความเห็นชอบในการใช้หลักเกณฑ์และแบบประเมินการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว</p> |

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                    | การดำเนินงานตามแผนงาน  |                    | งบประมาณปี 2565 (ล้านบาท) <งบประมาณทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ        |                      | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                   | เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%) | ผลการดำเนินงาน (%) |                                                 | แผนการเบิกจ่ายประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35.   | โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน (แผนการบริหารอัตราากำลังระยะสั้นและระยะยาว) | 100                    | 100                | 8.100 (8.100)                                   | 9.000                      | 3.510                | ที่ปรึกษา นำเสนอผลการศึกษาโครงการฯ ต่อผู้บริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2565 โดยมีมติรับทราบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ ตามที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36.   | การประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังใหม่ของ กทท.                                                                     | 100                    | 95                 | -                                               | -                          | -                    | อทร. ได้นำเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการออกแบบโครงสร้างฯ ต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของ กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้นำรอบการจัดทำร่างโครงสร้างองค์กร อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนกันยายน 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37.   | การพัฒนาทักษะตามสายอาชีพ                                                                                                          | 100                    | 100                | -                                               | 0.245                      | 0.243                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มสำรวจความต้องการฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารตามสายงานเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการสื่อสารทำความเข้าใจกับหน่วยงานต้นสังกัดในการระบุความต้องการลงในแบบฟอร์มฯ ส่งกลับมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>- รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทักษะตามสายอาชีพ และนำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการพัฒนาทักษะพนักงานตามสายอาชีพ ตามระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>- ดำเนินการสรุปการประเมินผลพัฒนาทักษะพนักงานตามสายอาชีพ พร้อมจัดทำเล่มรายงานสรุปผลการพัฒนาฯ เสนอผู้บริหารระดับสูงตามสายงานรับทราบ</li> </ul> |
| 38.   | การพัฒนา Talent Management เพื่อรองรับการบริหารงานในอนาคต                                                                         | 100                    | 100                | -                                               | 0.139                      | 0.128                | <p>ผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาผู้มีความรู้สูง (Talent)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ดำเนินการดำเนินการพัฒนาผู้มีความรู้สูง (Talent) ตามกลุ่มและระยะเวลาที่กำหนดตามแผนพัฒนาฯ ได้ครบตามจำนวน 3 ครั้ง</li> <li>- เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ฝบ.นำเสนอโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ</li> <li>- ฝบ. ดำเนินการประเมินผลพัฒนาพนักงานฯ พร้อมจัดทำเล่มรายงานสรุปผลการพัฒนารายบุคคลและผลการจัดทำโครงการของพนักงานฯ เสนอประธานคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว</li> </ul>                                                                                                         |
| 39.   | แผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กทท.                                                                                     | 100                    | 100                | 2.000 (6.000)                                   | 0.055                      | 0.053                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กทท.</li> <li>- ดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value and Culture Kick off) โดยเรียนเชิญ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ลำดับ                                                                           | แผนงาน/โครงการ                                                                                                        | การดำเนินงานตาม<br>แผนงาน    |                           | งบประมาณ<br>ปี 2565<br>(ล้านบาท)<br><งบประมาณ<br>ทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ                |                          | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                       | เป้าหมาย*<br>ไตรมาส 4<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) |                                                               | แผนการ<br>เบิกจ่าย<br>ประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                 |                                                                                                                       |                              |                           |                                                               |                                    |                          | <p>อทร. เป็นประธานเปิดงานและถ่ายทอด ค่านิยมให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งมีผู้บริหารระดับ 16 เป็นบุคคลต้นแบบ (Role Model) ร่วมถ่ายทอด ค่านิยม S M A R T ในวันที่ 24 มีนาคม 2565</p> <p>- ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ในรูปแบบของสื่อ Animation เพื่อให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และปฏิบัติตาม</p> <p>- ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหารตามสายงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนานองค์กรอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน</b> |                                                                                                                       |                              |                           |                                                               |                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40.                                                                             | แผนเสริมสร้างทักษะของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้าน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO26000                            | 100                          | 100                       | 0.400<br>(0.500)                                              | 0.045                              | 0.045                    | - ฝบ.ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลประเมินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมฯ รายงานตามสายงานให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41.                                                                             | แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน | 100                          | 100                       | 22.000<br>(110.000)                                           | 20.316                             | 16.575                   | - อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานด้าน CSR ไตรมาสที่ 4/2565 เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้าน CSR และคณะกรรมการกำกับฯ ภายในเดือน ตุลาคม 2565 และเสนอคณะกรรมการ กทท. ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42.                                                                             | แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงยุทธศาสตร์ของ กทท.                                                | 100                          | 100                       | -                                                             | -                                  | -                        | <p>- ไตรมาสที่ 1 : เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และคณะกรรมการ กทท. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 20.44 จากเป้าหมาย 21.60</p> <p>- ไตรมาสที่ 2 : เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 และคณะกรรมการ กทท. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 48.20 จากเป้าหมาย 49.36</p> <p>- ไตรมาสที่ 3 : เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 และคณะกรรมการ กทท. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 74.98 จากเป้าหมาย 73.57</p> <p>- ไตรมาสที่ 4 : เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ในเดือน ตุลาคม 2565 โดยมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98.75 จากเป้าหมาย 100</p> |
| 43.                                                                             | โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย Smart Community                                                    | 100                          | 52.50                     | 26.822<br>(11,098.322)                                        | -                                  | -                        | <p>งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจประชากรชุมชนคลองเตยและงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนรื้อย้ายชุมชนคลองเตย</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนรื้อย้ายชุมชนคลองเตย</p> <p>งานจ้างจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ภาพรวมทั้งโครงการ</p> <p>- เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 การท่าเรือฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ                                           | การดำเนินงานตามแผนงาน  |                    | งบประมาณปี 2565 (ล้านบาท) <งบประมาณทั้งโครงการ> | การเบิกจ่ายงบประมาณ        |                      | ความคืบหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                          | เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%) | ผลการดำเนินงาน (%) |                                                 | แผนการเบิกจ่ายประจำปี 2565 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                          |                        |                    |                                                 |                            |                      | บริษัท เอส เอส คอนซัลแทนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน 8,666,946 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา<br>- ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44.   | โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ดีของ กทท. ตามมาตรฐานสากล | 100                    | 100                | -                                               | -                          | -                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลที่ดีของ กทท. ปี 2566 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท. มีมติเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 และอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อทราบ ในการประชุม วันที่ 27 กันยายน 2565</li> <li>- ทบทวนแผนการกำกับดูแลที่ดีของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลที่ดีของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท. มีมติเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 และอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อทราบ ในการประชุม วันที่ 27 กันยายน 2565</li> <li>- รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) และการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลที่ดีประจำปี 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลฯ และคณะกรรมการเพื่อทราบในเดือนตุลาคม 2565</li> </ul> |

### ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

จากผลการดำเนินงานในปี 2565 รอบ 12 เดือน ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่านการประชุมคณะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. และคณะกรรมการ กทท. ได้มีแนวทางในการดำเนินงานและเร่งรัดผลักดันโครงการฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้