

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (โครงการ)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			งบประมาณ			ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ
			ตามแผน (โครงการ)	ไม่เป็นไป ตามแผน (โครงการ)	ความสำเร็จ ตามแผน (ร้อยละ)	ตามแผน ปี 2563 (ล้านบาท)	เบิกจ่าย จริง (ล้านบาท)	ความสำเร็จ ตามแผน (ร้อยละ)		
										การทำเรื่องฯ มีคณะกรรมการติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณของ กทท. เพื่อติดตามและ เร่งรัดผลักดันโครงการให้สามารถเบิก จ่ายเงินได้ตามแผน
1	ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	20	11	9	60.00	332.854	143.614	43.15	- มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากผู้ เสนอราคาเสนอรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และไม่มี ผู้มายื่นของเสนอราคา - ใช้ระยะเวลาในการจัดทำร่าง TOR และ ราคากลาง	
2	วิธีคัดเลือก	8	6	2	75.00	67.463	55.249	81.90	- ขอย้ายระยะเวลาซ่อมแซมเรือ เนื่องจาก ตรวจพบรายการเสียหายของเรือเพิ่มเติม	
3	ยกเลิกโครงการ	1	-	1	-	10.000	-	-	- อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการซื้อรถยนต์ บรรทุกน้ำดับเพลิงขนาดเล็กไม่เกิน 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสมเกียรติ นิตธิ์ไพศาล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน / โครงการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			งบประมาณ ทั้งโครงการ	วงเงิน ทำสัญญา	ผลต่าง (+ / -)			
1	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) ทดแทนระบบงานเดิม	e-Bidding	50.718	-	50.718		✓	- อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2
2	ปรับปรุงโครงสร้างเขื่อนและพื้นที่บริเวณองค์พระพุทธสมุทรมงคลเขตต์ ท่าเรือกรุงเทพ	e-Bidding	49.785	-	49.785		✓	- อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศร่าง TOR
3	ซื้อรถยกตู้สินค้าเปล้า (Reach Stacker) ขนาดยกไม่น้อยกว่า 7 เมตรยกได้ 3 แถว จำนวน 2 คัน (ทดแทน)	e-Bidding	47.880	32.255	15.625		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
4	ปรับปรุงถนนบริเวณจุดตัดแยกภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 4 จุด	e-Bidding	26.895	20.000	6.895	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
5	สร้างกระโจมไฟ E, E1, K และหลักแสดงขอบแนวร่องน้ำ จำนวน 16 หลัก	e-Bidding	26.000	-	26.000		✓	- อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2
6	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสันดอน 9 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	คัดเลือก	22.000	15.054	6.946	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
7	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนระบบงานเดิม	e-Bidding	21.686	-	21.686		✓	- อยู่ระหว่างพิจารณาผลการอุทธรณ์
8	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า	e-Bidding	20.537	18.061	2.476	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
9	ซื้อพร้อมติดตั้งยกกันกระแทกท่าเทียบเรือ 1 และ 2 ที่ท่าเรือระนอง จำนวน 37 ชุด	e-Bidding	19.456	18.699	0.757	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
10	ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารที่ทำการ กทท.	e-Bidding	15.748	15.600	0.148	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
11	จ้างเหมาเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินพร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้า จากสถานีไฟฟ้าย่อย 1 (Incoming 2) ไปยังสถานีไฟฟ้า 115 เควี (ทดแทน)	e-Bidding	13.000	12.958	0.042	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
12	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 203 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	คัดเลือก	11.000	9.762	1.238		✓	- อยู่ระหว่างซ่อมเรือในส่วนเสียหายเพิ่มเติม
13	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 301 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	คัดเลือก	11.000	10.781	0.219	✓		- อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
14	ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	ยกเลิกโครงการ	10.000	-	-		✓	- อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการ
15	สร้างโรงเก็บพัสดุคงคลัง แผนกคลังอะไหล่เครื่องมือทุนแรง (ทดแทน)	e-Bidding	8.876	-	8.876		✓	- อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2
16	สร้างโรงพักขยะและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ บริเวณหลังอาคารฝ่ายการช่าง	e-Bidding	7.019	6.580	0.439		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
17	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 115 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	คัดเลือก	7.000	5.392	1.608	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
18	จ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องยนต์แบบ Marine Diesel Engine ขนาดไม่น้อยกว่า 385 แรงม้าและเกียร์ขับ ใบจักรพร้อมอุปกรณ์ ของเรือสำรวจ 4 จำนวน 1 ชุด (ทดแทน)	e-Bidding	6.000	4.620	1.380		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ

ลำดับ ที่	แผนงาน / โครงการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			งบประมาณ ทั้งโครงการ	วงเงิน ทำสัญญา	ผลต่าง (+ / -)			
19	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 120 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	คัดเลือก	6.000	5.781	0.219	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
20	ซื้อแชสซีบรรทุกตู้สินค้า (Container Chassis) ขนาดบรรทุกตู้สินค้าน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 45 เมตริกตัน จำนวน 9 คัน (ทดแทน)	e-Bidding	5.220	4.815	0.405		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
21	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือบรรทุกน้ำ 2 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	คัดเลือก	4.500	2.902	1.598		✓	- อยู่ระหว่างซ่อมเรือในส่วนเสียหายเพิ่มเติม
22	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 123 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	คัดเลือก	4.000	3.684	0.316	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
23	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 206 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	e-Bidding	4.000	2.713	1.287	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
24	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 207 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	e-Bidding	4.000	2.475	1.525	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
25	จ้างเหมาสร้างฟุตบาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร จำนวน 5 ฟุต (ทดแทน)	e-Bidding	2.500	1.840	0.660	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
26	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 230,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	คัดเลือก	1.963	1.893	0.070	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
27	ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	e-Bidding	1.570	1.509	0.061	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
28	ซื้อตะเกียงสัญญาณไฟ (Marine Lantern) จำนวน 3 ชุด (ทดแทน)	e-Bidding	1.150	0.860	0.290	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
29	ซื้อรถยนต์กระบะ แบบ 4 ประตู ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติม)	e-Bidding	0.814	0.629	0.185	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสมเกียรติ นิตธิ์ไพศาล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ